



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: RUA CINCINATO BRAGA ESQUINA RUA CEARÁ - QUADRA 96- VILA TIBÉRIO -ITAJOBÍ-SP

DATA BASE : FDE ABRIL 2015

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
SERVIÇOS	DIAS DE EXECUÇÃO			
	15 dias	30 dias	45 dias	TOTAL
1-COBERTURA E REPAROS COBERTURA	R\$ 98.246,25			R\$ 98.246,25
2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE		R\$ 5.984,84		R\$ 5.984,84
3-CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA		R\$ 44.478,39		R\$ 44.478,39
4. ESQUADRIAS			R\$ 56.909,13	R\$ 56.909,13
5.PISO INTERNO DO PRÉDIO			R\$ 47.085,90	R\$ 47.085,90
6.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.106,72	R\$ 10.737,82		R\$ 26.844,54
7. REVESTIMENTO PAREDES			R\$ 35.982,00	R\$ 35.982,00
8.ÁREA EXTERNA	R\$ 23.984,24	R\$ 6.852,64	R\$ 3.426,32	R\$ 34.263,20
TOTAL	R\$ 138.337,21	R\$ 68.053,69	R\$ 143.403,35	R\$ 349.794,25

Itajobi, 05 DE OUTUBRO de 2015.

GILBERTO ROZA
PREFEITO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
DANIELA PROVAZI
ENG^a CIVIL
CREA5060833714