



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ - SP

Objeto : Aplicação de Material na Execução de Recuperação da Estrada Vicinal de Itajobi - Distrito de Vila Roberto
Extensão : 18.600,00 mts.

Data : Março/2017

Prazo : 02 meses

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MEDIÇÃO 01 MENSAL (R\$)	MEDIÇÃO 02 MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	2.400,00	1.600,00	4.000,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	VB	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO 30 CM	M2	20.896,20	13.930,80	34.827,00
4	TRANSPORTE DE MATERIAL LEVANTADO ATÉ 15 KM EM BOTA FORA	M3	11.950,85	7.967,23	19.918,08
5	PREPARO DE BASE E SUB BASE SOLO FINO COM COPACTAÇÃO 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	8.808,41	5.872,28	14.680,69
6	TRANSPORTE DE SOLO FINO ATÉ 15 KM	M3	11.131,90	7.421,26	18.553,16
7	APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE CM IMPRIMAÇÃO (SEM MATERIAL)	M2	10.848,24	7.232,16	18.080,40
8	APLICAÇÃO IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE (RR 2C) (SEM MATERIAL)	M2	5.335,20	3.556,80	8.892,00
9	APLICAÇÃO MANUAL E COM ACABADORA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B C/DOP (SEM MATERIAL)	M3	14.300,56	9.533,71	23.834,27
	VALOR DAS MEDIÇÕES		89.271,36	59.514,24	148.785,60
	VALAOR ACUMULADO		89.271,36	148.785,60	
	VALOR TOTAL				148.785,60

Gilberto Augusto Motta
Engº. Civil - Crea 0600936599

Lairto Luiz Piovezana Filho
Prefeito Municipal